

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ	
OBIEKT	BUDYNEK OŚWIATOWY - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	UL. GŁOWACKIEGO 7D 76-020 BOBOLICE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	IX
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	32093_4.0002.286
OBREB EWIDENCYJNY	BOBOLICE 2, 0002
NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ	286
NAZWA INWESTORA	GMINA BOBOLICE
ADRES INWESTORA	76-020 BOBOLICE UL. RATUSZOWA 1

Autor opracowania:

Projektant/branża	Uprawnienia budowlane	Data	Podpis
Główny projektant Architektura mgr inż. arch. MARIUSZ SZCZEPOCKI	Upr. Bud. Nr 102/POOK/2019 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	01.12.2022r.	

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

**Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)**

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje:

- 1.0.** Roboty rozbiórkowe
- 2.0.** Wykopy
- 3.0.** Roboty murarskie
- 4.0.** Wymiana i montaż stolarki otworowej
- 5.0.** Roboty instalacyjne branży sanitarnej wewnętrzne
- 6.0.** Roboty instalacyjne branży elektrycznej wewnętrzne
- 7.0.** Roboty tynkarskie
- 8.0.** Roboty posadzkarskie
- 9.0.** Roboty okładzinowe ścienne
- 10.0.** Roboty malarskie
- 11.0.** Roboty wykończeniowe

II. Kolejność realizacji robót.

- 1.0.** Roboty rozbiórkowe
- 2.0.** Wykopy
- 3.0.** Roboty murarskie
- 4.0.** Wymiana i montaż stolarki otworowej
- 5.0.** Roboty instalacyjne branży sanitarnej wewnętrzne i zewnętrzne
- 6.0.** Roboty instalacyjne branży elektrycznej wewnętrzne
- 7.0.** Roboty tynkarskie
- 8.0.** Roboty posadzkarskie
- 9.0.** Roboty okładzinowe ścienne
- 10.0.** Roboty malarskie
- 11.0.** Roboty wykończeniowe

III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie działki znajduje się budynek szkoły objęty opracowaniem

IV. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- brak

V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas prac budowlanych oraz wykończeniowych można zaliczyć :

- zasypanie w wykopie,*
- upadki z wysokości,*
- uszkodzenie ciała podczas pracy przy użyciu narzędzi oraz elektronarzędzi,*
- porażenie prądem elektrycznym,*
- uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania,*
- podrażnienie oczu zaprawą oraz materiałami tzw. chemią budowlaną,*

VI. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,*
- szkolenie okresowe.*

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót.

- Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otaśmować i oznaczyć odpowiednimi tablicami.
- Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy.
- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
- Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
- Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
- Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
 - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
 - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 - udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

* Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

- Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE WINNO BYĆ REALIZOWANE PO WCZEŚNIEJSZYM WYŁĄCZENIU CZĘŚCI OBIEKTU W POZIOMIE PARTERU I PIĘTRA Z UŻYTKOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzględniając zakres robót należy opracować plan BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowiązany jest Kierownik budowy.

