

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Droga gminna (osiedle Judyty – ul.3 Maja)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

osiedle Judyty / ul.3 Maja, 82-440 Dzierzgoń

jednostka ewidencyjna: 221601_5 Dzierzgoń miasto
dz.nr 13/13, 13/62, 302/1, 302/2, 13/11, 307/2, 305, 7/19, 13/64, 13/68,
13/48, 13/55, 13/51, 13/29, 13/59 i 8, obr.0010-Nowiec, Dzierzgoń

jednostka ewidencyjna: 221601_4 Dzierzgoń miasto
dz.nr 238/28, 238/10 i 238/9, obr.0001-Dzierzgoń, Dzierzgoń

OPRACOWANIE:

1) przyłącze gazowe – 2szt. (usunięcie kolizji) do dz.nr: 7/4 i 7/20

INWESTOR:

GMINA DZIERZGOŃ
Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

OPRACOWAŁ:

Łukasz Bawarski
ul.Grunwaldzka 3/20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Kwiecień 2022r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót przy przebudowie drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul.3-go Maja na dz.nr 13/13, 13/62, 302/1, 302/2, 13/11, 307/2, 305, 7/19, 13/64, 13/68, 13/48, 13/55, 13/51, 13/29, 13/59 i 8, obr.0010-Nowiec, Dzierzgoń i dz.nr 238/28, 238/10 i 238/9, obr.0001-Dzierzgoń, Dzierzgoń obejmujący zakres opracowania:

- przyłącza gazowe (usunięcie kolizji) do dz.nr 7/4;
- przyłącza gazowe (usunięcie kolizji) do dz.nr: 7/20.

Kolejność realizacji robót:

- demontaż istniejących odcinków przyłączy gazowych;
- wykonanie nowych odcinków przyłączy gazowych na odpowiednim zagłębieniu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna;
- sieć kanalizacji deszczowej (projektowana);
- sieć gazowa;
- przyłącza gazowe;
- kanalizacja kablowa (projektowana).

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- rozszczelnienie przyłączy gazowych;
- porażenie prądem od sieci energetycznych;
- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych;
- rozszczelnienie przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych;
- transport urządzeń technologicznych.
- przysypanie ziemią podczas prac ziemnych;
- roboty wykonywane sprzętem mechanicznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z:

- harmonogramem i zakresem robót;
- zagadnieniami BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych;
- planowanymi do użycia maszynami, urządzeniami i sprzętem;
- możliwymi do wystąpienia zagrożeniami bezpieczeństwa;
- zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- koniecznością stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad:

- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta;
- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i użytku;
- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich;
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi;
- właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla pracowników;
- usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów.

OPRACOWAŁ:

.....
(podpis)
mgr inż. Łukasz Bawarski
ZAP / 0066 / POOS / 08