

Bydgoszcz, dn. 05.12.2022 r.

STAROSTA BYDGOSKI**Znak sprawy: GK.6630.1723.2022**

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 05.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:	Kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, kanał technologiczny - w związku z przebudową ul. Okrężnej
Lokalizacja:	Gmina: Nowa Wieś Wielka, Obręb: Dziemionna, ul. Okrężna, dz.: 47/17, 47/53
Wnioskodawca:	JACZUN-DORAU ALEKSANDRA ul. gen. Józefa Bema 12/1, 87-100 Toruń
Przewodniczący:	Agata Cieszyńska, kierownik referatu GESUT oraz NK
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	03.11.2022 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Uwagi do usytuowania projektowanej sieci energetycznej - zbliżenia projektowanych latarni:

- do istniejącej szafki energetycznej zlokalizowanej przy dz. 47/35,
- na wysokości dz. 47/32 do istniejącego kabla energetycznego,
- do kamieni granicznych wyznaczających granice działek: 47/15 i 47/16, 47/37 i 47/35, 47/35 i 47/33 oraz 47/24 i 47/25 (znaki graniczne podlegają prawnej ochronie na mocy art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 277 Kodeksu karnego).

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław elektroniczny	<p style="text-align: center;">Stanowisko pozytywne</p> <p>Warunki uzgodnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac. Prace ziemne w odległości dwóch metrów z każdej strony kabla wykonywać ręcznie. Zabrania się wbijania prętów w strefie istniejących kabli. Szczegółową trasę kabli w terenie ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywają na wykonawcy zadania. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej 	Piotr Szymański

		<p>napowietrznej i kablowej.</p> <p>6. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:</p> <p>a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej</p> <p>c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;</p> <p>d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.</p> <p>7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.</p> <p>8. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.</p> <p>9. Warunki usunięcia kolizji – 0,4 kV wydaje RD Inowrocław, dla kolizji z siecią 15 kV Oddział Bydgoszcz, ul Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.</p> <p>Uzgodnienie ważne 3 lata</p>	
2	Netia S.A. elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	Nexera Sp. z o.o. elektroniczny	<p style="text-align: center;">Stanowisko pozytywne</p> <p>Projekt uzgodniono z następującymi uwagami:</p> <p>1. Sieć teletechniczna Operatora Nexera Sp. z o.o. podlega 7-letniej gwarancji wobec czego każda ingerencja w sieć Nexera Sp. z o.o. wymaga od Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z którym Inwestor/Wykonawca naruszający stan istniejący uzgodni warunki realizacji nie skutkujące utratą gwarancji.</p> <p>2. Wykonawca złoży z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, e-mail: uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl dokumentację z wniesionym rozwiązaniem projektowym na zabezpieczenie lub przebudowę sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z o.o. w celu jej akceptacji.</p> <p>3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwiązanie projektowe w.w. Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl załączając kopię projektu z jego akceptacją wraz ze zleceniem nadzoru.</p> <p>4. Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną Nexera Sp. z o.o. prowadzić ręcznie, zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;</p> <p>5. Zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikających/ulegających zakryciu w szczególności dla zbliżeń, skrzyżowań i rur osłonowych wykonać zdjęcia przed zasypaniem wykopu i przekazać do Nexera;</p> <p>6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora dzwoniąc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie@nexera.pl</p> <p>7. Jeżeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi się konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z o.o. należy uruchomić procedury wymienione w pkt. 1 oraz pkt. 2 z założeniem skrócenia terminów wymienionych w przedmiotowych pkt. do minimum.</p> <p>8. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z o.o. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;</p> <p>9. Nexera Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;</p> <p>10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura będzie w kolizji z</p>	Andrzej Grycmacher

		istniejącą siecią Nexera na podbudowie dzierżawionej proszę o uzgodnienie z Nexera Sp z o.o. W przypadku kanalizacji lub słupów dzierżawionych, Nexera Sp z o.o. jako dzierżawca, może wydać warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektów przebudowy przez podmiot będący gestorem podbudowy słupowej lub kanalizacji. Uwaga dotyczy również wymiany słupów - konieczna relokacja infrastruktury. Korespondencję proszę kierować na adres: zudp@nexera.pl	
4	Orange Polska S.A. elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Ryszard Rapel
6	Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka elektroniczny	Stanowisko pozytywne Warunki uzgodnienia: 1. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń wod - kan nie zinwentaryzowanych . W momencie odkrycia takich urządzeń powyższy fakt należy bezzwłocznie zgłosić do Zakładu tel. 52 3812220 w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem . 2. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń wod - kan należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Skrzyżowania i zbliżenia do naszych urządzeń realizować sposobem ręcznym . 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej nie będzie ponosił kosztów przebudowy administrowanych urządzeń w przypadku zmian rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu . 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii urządzeń wod – kan oraz pokrycia kosztów i strat związanych z ewentualnym ich wystąpieniem. 5. Niniejsze uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu . 6. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o rozpoczęciu prac. 7. Ważność uzgodnień 2 lata .	Tomasz Magoch
8	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odpis sporządził:

Z up. Starosty Bydgoskiego

Signature Not Verified



















Dokument podpisany przez
Agata Cieszyńska, Kierownik
Referatu GESU oraz NK

.....Data: 2022.12.05 11:45:00 CET.....

1. Zgodnie z przywołaną ustawą przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

GeoMakro
Barbara Plocharska
ul. Gurnwaldzka 8, 87-152 Łubianka
NIP: 626-206-65-42 REGON 341515349


LEGENDA

-  - jezdnia bet. kostka brukowa gr. 8cm
-  - zjazdy bet. kostka brukowa gr. 8cm
-  - chodniki bet. kostka brukowa gr. 6cm
-  - krawężnik betonowy 15x30cm
-  - krawężnik betonowy 15x22cm
-  - krawężnik betonowy 12x25cm
-  - obrzeże betonowe 8x30cm
-  - rura osłonowa
-  - kanał technologiczny KTu1
-  - studnia kablowa typu SKR-1 (1200x600)
-  - studnia kablowa typu SKR-2 (1750x1160)
-  - istn. kabel oświetleniowy po przełożeniu
-  - istn. kabel oświetleniowy do przełożenia
-  - istn. słup oświetleniowy do zastawienia
-  - istn. słup oświetleniowy po przestawieniu
-  - proj. rura ochronna na istn. kablu
-  - proj. studnie chłonne o średnicy 1500mm i 1200mm z przyłączem
-  - proj. wpusty

za zgodność mapy z oryginałem

Aleksandra Jaczun-Dorau

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ZBIORCZA PROJEKTOWANYCH SIEC

 Biuro Projektów Drogowych s.c. ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń	
OBJEKT: PRZEBUDOWA UL. OKRĘŻNEJ W DZIEMIONNIE	
INWESTOR: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka	
BRANŻA:	PD01P Projektant: Aleksandra Jaczyn-Dorau ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń tel. 71 73 12 12 12
PROJEKTANT drogowy	mgr inż. Jakub Paszkowski KUP/00401/PW00/11 specjalność: drogowy bez ograniczeń
PROJEKTANT wod-kan	mgr inż. Ralf Wiewiórowski CP 1/342/25/10/93 specjalność: instalacyjno-kanalizacyjna
PROJEKTANT elektryczny	mgr inż. Adam Kowalski DTT-120/1130/10 spec. instalacji telekomunikacyjnych
PROJEKTANT techn.	JAKUB PASZKOWSKI Inżynier ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń tel. 71 73 12 12 12
data: 10. 2022 r.	SKALA: 1:500
data: 10. 2022 r.	RYS. NR. D.1

Województwo: kujawsk
Powiat: bydgosk
Kawerydencyjna: 040305
Obre: 040305
Dziatka: 47/17,4

PODPIS ZAUFANY

BARBARA
PŁOCHARSKA

26.10.2022 11:26:48 [GATV+2]
Dokumenty programywny i elektroniceznie
programywny zaufany

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL - ETRF89, układ wsp. płaskich: PL -2000 sfera 6 (18°
poziom odniesienia PL - EVRF2007-NH
Id. zgłoszenia 6640.5272.2022
Mapa aktualna na dzień 10.08.2022r.

Ne wykazała się istnieniem w terenie innych
innych nie wykazywał na niej i sąz imogpe w rozdzeń podziemiomyh,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

oznaczenie granic obszaru
który jest przedmiotem aktualizacji

[illegible]

STAROSTA BYDGOSKI
 Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.1723.2022
 była przedmiotem narady
 koordynacyjnej przeprowadzonej
 za pomocą środków
 komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 05-12-2022

Z up. Starosta
Agata Cieszyńska
Kierownik referatu, GESUT oraz NK
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Elektronicznie podpisany przez
 Agata Cieszyńska; Kierownik
 Referatu GESUT oraz NK
 Data: 2022.12.05 12:00:56 +01'00'

