

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **(dalej: OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest:

Montaż pomieszczeń portierni (stróżówki) wraz z instalacjami wewnętrznymi przy wjeździe do SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego od al. Solidarności wraz posadowieniem

Zamówienie obejmuje:

- 1) Dostawa i montaż pawilonu portierni (stróżówki) przy wjeździe na teren Szpitala od al. Solidarności (lokalizację przedstawia załącznik nr 1 do OPZ).
- 2) Posadowienie z wypoziomowaniem pawilonu na bloczkach betonowych wkopanych częściowo w grunt.

Podstawowe parametry pawilonu (stróżówki):

- wymiary zewnętrzne pawilonu: ok. 3,0x6,0 m, z podziałem wnętrza na dwa pomieszczenia – główne portierni oraz WC (o pow. min. 5 m²);
- rodzaj pawilonu: zewnętrzny;
- konstrukcja: stalowa z profili zamkniętych, spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana;
- minimalna wysokość wewnątrz: 2,5 m;
- ściany zewnętrzne: systemowa płyta warstwowa PIR, gr. min. 100 mm (kolor RAL wewnątrz: 9016, kolor RAL na zewnątrz: 7016 lub zbliżone), obróbki blacharskie;
- ściana wewnętrzna: systemowa płyta warstwowa PWS, gr. min. 100 mm (obustronnie RAL: 9016 lub zbliżony);
- podłoga: wykładzina przemysłowa PCV o podwyższonej klasie ścieralności, na płycie OSB, ocieplona systemową płytą warstwową PWS, gr. min. 100 mm;
- dach: jednospadowy (nachylenie min. 2%) z systemowej płyty warstwowej PIR, gr. min. 100 mm, wysunięty wokół obiektu (nad oknem podawczym dodatkowy wysięg, min. 0,8 m), z attyką wokół krawędzi z płyty warstwowej pokrytej blachą (kolor RAL 7016 lub zbliżony), z odprowadzeniem wody (rynna + rura spustowa);
- 1 szt. drzwi zewnętrzne (do pomieszczenia głównego): systemowe, aluminiowe, profil ciepły, o wym. min. w świetle 0,9 x 2,1 m (z przeszkleniem w górnej części, ok. 0,8x1,0m), kolor RAL 7016 lub zbliżony, zamek z wkładką, klamka/klamka, z progiem, kolor RAL: 7016 lub zbliżony;
- 1 szt. drzwi wewnętrzne o konstrukcji ramowej, skrzydło pełne, przylgowe, płytowe (płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) „80” z ościeżnicą regulowaną, kolor RAL obustronnie: 9016 lub zbliżony;
- okna PCV ($U_{w_{max}} = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) w układzie U o wys. ok. 1,2m, kolor RAL wewnątrz: 9016, kolor RAL na zewnątrz: 7016 lub zbliżone:
 - 1 szt. na całej szerokości ściany 3m w formie nieotwieralnych kwater, z okienkiem podawczym o wym. ok. 0,6x0,6 m na środku,
 - 2 szt. na ścianach 6 m (po jednym z każdej strony) o szer. ok. 0,8m (jedno uchylno – rozwierne, drugie nieotwieralne);
- 1 szt. okienko PCV ($U_{w_{max}} = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) w pomieszczeniu WC o wymiarach min. 0,4x0,4m, uchylne, kolor RAL wewnątrz: 9016, kolor RAL na zewnątrz: 7016 lub zbliżone;
- rolety zewnętrzne, manualne, aluminiowe, kolor RAL: 7016 lub zbliżony;
- wzdłuż ściany 3m, pod oknem podawczym – parapet zewnętrzny (lada);
- instalacja elektryczna: natynkowa, z rozdzielnicą (1 szt.), min. 8 szt. gniazd podwójnych;
- oświetlenie wew.: 3 szt. lampa LED (2 szt. w pom. głównym + 1 szt. w WC);
- oświetlenie zew.: 2 szt. lampa zewnętrzna (nad oknem podawczym);
- instalacja grzewcza: 3 szt. grzejnik elektryczny naścienny (2 szt. w pom. głównym + 1 szt. w WC);
- instalacja wod. – kan.: wewnętrzna, z wyprowadzeniem na zewnątrz (gotowa do podłączania);
- instalacja wentylacji: w pomieszczeniu głównym grawitacyjna, w WC mechaniczna;
- instalacja klimatyzacyjna: klimatyzator naścienny, jednostka wew. (min. 3,2 kW) w pomieszczeniu głównym, + jednostka zewn., z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin;
- wyposażenie łazienki: kompakt WC (ceramiczny, biały), zestaw w kolorze białym: umywalka (o wym. min. 45x35) z szafką z płyty meblowej oraz naścienny, przepływowy podgrzewacz wody (230V);
- obróbki blacharskie zew. (kolor RAL: 7016 lub zbliżone) i wew. (kolor RAL: 9016 lub zbliżony).

Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Szpitala.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są roboty. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.

Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego. Wskazane ww. parametry techniczne stanowią żądane minimum.

Lista załączników do OPZ:

- ✓ Lokalizacja portierni (stróżówki) – **Załącznik nr 1;**

LOKALIZACJA PORTIERNII (STRÓŻÓWKI)

